

CUADRO RESUMEN DE ESTADO SITUACIONAL DE OBRAS DEL PERIODO FISCAL 2010

GERENCIA : DESARROLLO URBANO
 SUB GERENCIA : ESTUDIOS Y OBRAS PUBLICAS
 FECHA DE REPORTE : ABRIL DE 2011

ITEM	CODIGO SNIP N°	NOMBRE PROYECTO SEGUN PERFIL	MONTO DEL PROYECTO S/. SEGUN PERFIL	CONTRATO N° (ADS, LP.)	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE OBRA SEGUN CONTRATO S/.	ADICIONALES DE OBRA S/.	FINANCIADO POR	PLAZO DE OBRA SEGUN CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO PROGRAM.	FECHA DE TERMINO REAL	% AVANCE FISICO ACUMULADO O ACTUAL	SITUACION DE OBRA	RESOLUCION DE LIQUIDACION
AÑO 2010:			S/. 21,180,373.30			S/. 19,137,072.51	S/. 1,007,000.00									
1	75030	Construccion del Palacio Municipal en el Distrito de San Miguel, I Etapa, Distrito de San Miguel - Lima - Lima	9,118,148.00	LPL N° 001-2009-OEI-MDSM	09/12/2009	7,581,165.48	1,007,000.00	Municipalidad San Miguel	270 dias	13/01/2010	14/01/2010	31/01/2011	25/02/2011	100.00%	TRAMITES DE RECEPCION DE OBRA	
2	125079	Mejoramiento del Parque La Amistad, Urb. San Miguelito, Distrito de San Miguel.	106,426.70	A.M.C. 002-2009-CEP-O-MDSM	29/12/2009	106,426.70	0.00	Municipalidad San Miguel	45 Dias Calendarios	13 De Enero 2010	14 de Enero	27 de Febrero 2010	27 de Febrero 2010	100.00%	LIQUIDADA	Resoluc. N° 132-2010-GM-MDSM
3	125091	Mejoramiento del Parque Carabobo, Urb. Maranga, Distrito de San Miguel.	119,009.54	A.M.C. 001-2009-CEP-O-MDSM	29/12/2009	119,009.54	0.00	Municipalidad San Miguel	45 Dias Calendarios	13 De Enero 2010	14 de Enero	27 de Febrero 2010	27 de Febrero 2010	100.00%	LIQUIDADA	Resoluc. N° 133-2010-GM-MDSM
4	135775	Asignación de veredas y colocación de Pista Asfáltica en el Malecón Costa Verde a partir de la Av. Independencia, San Miguel Lima - Lima	490,329.19	ADP No 001-2009-CEP-O-MDSM	13-Ene-10	467,638.88	0.00	Ministerio de Vivienda	45 DIAS CALENDARIO	18-Ene-10	19-Ene-10	03-Mar-10	03-Mar-10	100.00%	LIQUIDADA	Resoluc. N° 174-2010-GM-MDSM
5	125426	Rehabilitación de Pistas de la Calle Mercedes Gallagher de Parks Cuadra 02 Urb. Pando, Distrito de San Miguel - Lima -Lima	133,050.78	ADS N° 001-2010-CEP-O-MDSM	26-Mar-10	133,405.20	0.00	Municipalidad San Miguel	30 dias naturales	06-Abr-10	07-Abr-10	06-May-10	13-Jun-10	100.00%	LIQUIDADA	Resoluc. N° 288-2010-GM-MDSM
6	134663	"CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y PUENTE PEATONAL DE ACCESO A LA PLAYA DESDE EL MIRADOR BERTOLOTTI, EN DISTRITO DE SAN MIGUEL."	1,215,588.22	L.P. N°002-2010-OEI-MDSM	14-Abr-10	2,306,353.00	0.00	Ministerio de Vivienda	130 dias calendarios	05-Jul-10	06-Jul-10	13/10/210	13/10/210	100.00%	LIQUIDADA	Resoluc. N° 027-2011-GM-MDSM
	135609	"CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y PUENTE PEATONAL DE ACCESO A LA PLAYA ALTA DE AV. UNIVERSITARIA (SECTOR VIVERO), DISTRITO DE SAN MIGUEL"	1,441,744.35													
7	136321	CONSTRUCCION BARRERA DE PROTECCION COSTERA DE LA AV. COSTA VERDE, TRAMO AV. UNIVERSITARIA Y COMANDANTE ESPINAR	5,197,000.00	L.P. N° 001-2010-OEI-MDSM	14-Abr-10	5,197,000.00	0.00	Ministerio de Vivienda	100 DIAS CALENDARIO	16-Sep-10	17-Sep-10	25-Dic-10	18-Feb-11	100.00%	LIQUIDADA	Resoluc. N° 053-2011-GM-MDSM
8	136322	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE TALUDES SUPERIORES DE LA AV. COSTA VERDE	2,796,784.00	LPL No 003-2010-OEI-MDSM	15-Abr-10	2,663,604.00	0.00	Ministerio de Vivienda	90 DIAS CALENDARIO	18-Jun-10	18-Jun-10	15-Sep-10	15-Sep-10	100.00%	LIQUIDADA	Resoluc. N° 026-2011-GM-MDSM
9	114243	Rehabilitación de la Pista del Pasaje Venus en la Urb. Miramar del Distrito de San Miguel	70,217.98	ADS N° 001-2010-CEP-O-MDSM	30-Abr-10	70,394.63	0.00	Municipalidad San Miguel	30 dias naturales	15-May-10	16-May-10	15-Jun-10	15-Jun-10	100.00%	LIQUIDADA	Resoluc. N° 021-2011-GM-MDSM
10	148638	Rehabilitación y Mejoramiento del Campo Deportivo Lolo Fernandez del asentamiento humano Pando IX etapa, Distrito de San Miguel Lima -Lima	171,680.15	A.D.S. N°002-2010-CEP-O-MDSM	17/05/2010	171,680.15	0.00	Municipalidad San Miguel	45 Dias Calendarios	18 de Mayo 2010	19 de Mayo	01 de Julio 2010	01 de Julio 2010	100.00%	LIQUIDADA	Resoluc. N° 222-2010-GM-MDSM
11	148607	Rehabilitación y Mejoramiento del Parque Cesar Vallejo, Urb. Maranga I etapa, Distrito de San Miguel Lima - Lima	320,394.39	A.D.S. N°003-2010-CEP-O-MDSM	17/05/2010	320,394.93	0.00	Municipalidad San Miguel	45 Dias Calendarios	18 de Mayo 2010	19 de Mayo	01 de Julio 2010	01 de Julio 2010	100.00%	LIQUIDADA	Resoluc. N° 221-2010-GM-MDSM



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS PUBLICAS
 Arq. Juan Jose Rojas de la Cruz
 SUB GERENTE